

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	december			januar			februar			marts			april			maj			juni			juli			august			september			oktober			november			december		
				m	s	b	m	s	b	m	s	b	m	s	b	m	s	b	m	s	b	m	s	b	m	s	b	m	s	b	m	s	b	m	s	b	m	s	b			
1	Udførselstidsplan tilbygning	ma 18-12-17	fr 21-12-18	[Gantt bar for entire project duration]																																						
2	omlægning installationer i kælder	ma 18-12-17	fr 29-12-17	[Gantt bar]																																						
3	Nedbrydning bygning	ti 26-12-17	fr 19-01-18	[Gantt bar]																																						
4	Byggeplads/asfalt	ma 01-01-18	fr 05-01-18	[Gantt bar]																																						
5	nedbrydning belæg/amfi	ma 01-01-18	fr 05-01-18	[Gantt bar]																																						
6	jord,kloak,beton	ma 22-01-18	ti 17-04-18	[Gantt bar]																																						
7	betonelementer	ma 16-04-18	fr 15-06-18	[Gantt bar]																																						
8	Porebetonvægge	ma 04-06-18	to 14-06-18	[Gantt bar]																																						
9	aluminiums facader	ma 18-06-18	fr 13-07-18	[Gantt bar]																																						
10	tømrer murkrone	ma 18-06-18	fr 22-06-18	[Gantt bar]																																						
11	Tagdækning	ma 25-06-18	fr 13-07-18	[Gantt bar]																																						
12	Kobberfacader	ma 25-06-18	ma 06-08-18	[Gantt bar]																																						
13	slutmontage af facader lister/fuger	ma 20-08-18	fr 31-08-18	[Gantt bar]																																						
14	forskalling lofter	ma 18-06-18	ma 30-07-18	[Gantt bar]																																						
15	Slidlag	ma 25-06-18	on 08-08-18	[Gantt bar]																																						
16	Gipsvægge	ma 06-08-18	on 22-08-18	[Gantt bar]																																						
17	installationer føringsveje	ma 18-06-18	ti 28-08-18	[Gantt bar]																																						
18	varmeinstallationer klar	ma 27-08-18	fr 31-08-18	[Gantt bar]																																						
19	overflader tømrer lofter mv & maler	ma 13-08-18	fr 12-10-18	[Gantt bar]																																						
20	gulve	ma 15-10-18	fr 09-11-18	[Gantt bar]																																						
21	aptering døre, lister, mv	ma 15-10-18	fr 30-11-18	[Gantt bar]																																						
22	aptering installationer	ma 12-11-18	fr 07-12-18	[Gantt bar]																																						
23	slutmaling/plet	ma 10-12-18	fr 14-12-18	[Gantt bar]																																						
24	Udvendige arealer	ma 01-10-18	fr 16-11-18	[Gantt bar]																																						
25	rengøring	ma 17-12-18	to 20-12-18	[Gantt bar]																																						
26	Mangelgennemgang	ma 17-12-18	fr 21-12-18	[Gantt bar]																																						
27	lbrugtagning	fr 21-12-18	fr 21-12-18	[Gantt bar]																																						

Projekt: tilbudstidsplan Skt knudsskol Dato: to 18-05-17	Opgave		Projektoversigt		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl	
	Opdeling		Eksterne opgaver		Manuel opgave		kun start		Fremdrift	
	Milepæl		Ekstern milepæl		Kun varighed		Kun slutdato		Deadline	
	Oversigt		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver			